

**CONSTRUCCIÓN DE  
203 VIVIENDAS, TRASTEROS Y  
GARAJE EN LA PARCELA RC-13  
DE LA URBANIZACIÓN  
CRISTO DE RIVAS**

---

# **INFORME 4**

## **BOLETÍN INFORMATIVO**

**Movimiento de tierras:** Se concluyeron los trabajos de movimientos de tierras completamente

**Cimentación:** También se completó la ejecución de toda la cimentación, los pilotes, y viga cadena, encepados y losa arriostrante. La pantalla de pilotes se ha revestido con mallazo metálico y hormigón proyectado.

**Estructura:** La ejecución de la estructura se está realizando según lo planificado, continuando en estos momentos los trabajos de montaje y hormigonado de pilares, forjados y rampas de bajada a garaje. La zona de trabajo más avanzada se encuentra en planta segunda.

**Aislamiento e impermeabilización:** Se continúa la impermeabilización, con lámina asfáltica y su protección, del muro interior de patio, quedando únicamente por realizar el último tramo para su cierre total.

**Albañilería:** Se han iniciado los trabajos de replanteo y ejecución de las fábricas de ladrillo de las zonas de apoyo de escaleras.

**Saneamiento:** El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas.

**Electricidad:** Finalizaron los trabajos correspondientes a la red de toma de tierra de la estructura, cableado, arquetas y picas de conexión.

**Control de Calidad y varios:** Los controles y ensayos realizados sobre el hormigón y acero siguen siendo positivos, se continúa la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido. Las grúas se encuentran en funcionamiento y a buen rendimiento.

**Seguridad:** Se han establecido más entradas peatonales de acceso a la obra, las cuales se han señalado y protegido según lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. Según avanza la obra se siguen protegiendo forjados y huecos con redes y barandillas. Se mantienen las zonas establecidas para acopios, para el lavado de hormigoneras y zona de aparcamiento, en la salida de la urbanización se mantiene la zona de lavado de vehículos.

**Gestión de residuos:** Se sigue realizando la separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.

Agosto de 2009

