

**CONSTRUCCIÓN DE 146  
VIVIENDAS, TRASTEROS Y  
GARAJE EN LA PARCELA R-7  
TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)**

## **INFORME 3**

### **BOLETÍN INFORMATIVO**

**Albañilería:** Se ha finalizado la ejecución de la tabiquería de ladrillo del trasdosado de la cámara de fachada y de la tabiquería interior.

En cuanto a los trasteros y zonas comunes, se ha finalizado la tabiquería y el tendido o enfoscado según las zonas.

**Acabados:** Prácticamente se ha finalizado la ejecutando los alicatados y solados de baños, cocinas y tendederos.

El aislamiento antiimpacto y el plastón en el interior de viviendas se continúa ejecutando a buen ritmo.

Se han empezado a ejecutar la pintura de las primeras de viviendas.

**Aislamiento e impermeabilización:** Se ha finalizado la ejecución de aislamiento e impermeabilización de cubiertas de la zona de viviendas. Se está ejecutando la impermeabilización de la cubierta del garaje que pertenece a la zona ajardinada.

**Instalaciones:** Se continúa realizando las instalaciones de fontanería, saneamiento, calefacción, electricidad, telecomunicaciones y calidad de aire, realizándose pruebas de presión previamente a proceder a su tapado.

**Carpintería exterior:** Se continúan instalando las ventanas y puertas de aluminio así como el vidrio de las mismas. Igualmente se está ejecutando la cerrajería de tendederos.

**Carpintería Interior:** Se continúa la colocación de puertas y armarios interiores.

**Garaie:** Se continua ejecutando las instalaciones de iluminación, extracción, ventilación y protección contraincendios de los garajes. Se va a proceder a pintar las paredes y plazas de garaje.

**Control de Calidad y Varios:** Se continúan realizando los ensayos y control de las fichas de los materiales utilizados en obra para el cumplimiento del Plan de Control de Calidad.

**Seguridad y Salud:** Se siguen cumpliendo con las medidas necesarias tanto individuales como colectivas en cuanto Seguridad y Salud se refiere.

**Gestión de residuos:** Se continúa llevando a cabo el seguimiento del plan de gestión de residuos de la obra en cuanto a la separación y reciclado de los distintos materiales.

Agosto de 2010.



















