

149 VIVIENDAS COOP PROYECTO 2004. VALDEMORO

PRECIO CONTRADICTORIO N°1

UD Deposito de Poliéster con fibra de vidrio reforzada, con una capacidad de 12 m³, con peana para la colocación s/superficie horizontal y los siguientes accesorios; boca de hombre, tubuladura DN-50 y codo de PVC para el grupo de incendios

3 Uds de Deposito 12 m ³	6.782,17 €/m ²	19.112,60 €
	Suma	19.112,60 €
19% G.G y B.I.		3.631,39 €
	Suma	22.744,00 €
	Redondeo	<0,00> €
	Total	22.744,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N° 1 a la cantidad de **veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro euros.**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
S.P.

Fdo: Francisco Mérida Hermoso


ESTUDIO LAMELA, S.L.

149 VIVIENDAS COOP PROYECTO 2004. VALDEMORO

PRECIO CONTRADICTORIO N°2

Ud de salidas claraboyas en la parcela RB-10 (45 viviendas) y RB-14 (36 viviendas)

9 uds de claraboyas a	228,66 €/ud	2.057,94 €
	<hr/> Suma	2.057,94 €
19% G.G y B.I.		391,00 €
	<hr/> Suma	2.448,94 €
	Redondeo	<0,94> €
	<hr/> Total	2.448,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N° 2 a la cantidad de **dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros.**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

149 VIVIENDAS COOP PROYECTO 2004. VALDEMORO

PRECIO CONTRADICTORIO Nº3

Uds no presupuestadas en la ejecución de las piscinas de las 4 parcelas, por haber sido quitadas del presupuesto inicial y ser necesaria por normativa

3 uds de pediluvio a	1.316,70 €/ud	3.950,10 €
3 uds de duchas a	540,60 €/ud	1.621,80 €
3 uds de obra civil de la depuradora con forjados e impermeabilizaciones a.....	4.108,06 €/m3	12.324,20 €
	Suma	17.896,10 €
19% G.G y B.I.		3.400,25 €
	Suma	21.296,36 €
	Redondeo	<0,36> €
	Total	21.296,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº 3 a la cantidad de **veintiún mil doscientos noventa y seis euros.**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela



CONSTRUCCIÓN, S.A.

Edificio de viviendas Valdemoro

ESTUDIO LAMELA

149 VIVIENDAS COOP PROYECTO 2004. VALDEMORO

PRECIO CONTRADICTORIO N°4

PA Suministro y colocación de moldura de escayola en cocinas, según elección de la DF, para ocultar tubería de gas, incluso pintura.

36 VIVIENDAS

546 ml de moldura de escayola a	18,20 €/ml	9.937,20 €
---------------------------------	------------	------------

45 VIVIENDAS

537,60 ml de moldura de escayola a	18,20 €/ml	9.784,32 €
------------------------------------	------------	------------

68 VIVIENDAS

890,40 ml de moldura de escayola a	18,20 €/ml	16.205,28 €
------------------------------------	------------	-------------

Suma	35.926,80€
------	------------

19% G.G y B.I	6.826,09 €
---------------	------------

Suma	42.752,89 €
------	-------------

Redondeo	<0,89> €
----------	----------

Total	42.752,00 €
-------	-------------

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N° 4 a la cantidad de **cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y dos euros.**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004


FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela



S.A.

Hermoso



ESTUDIO LAMELA

149 VIVIENDAS COOP PROYECTO 2004. VALDEMORO

PRECIO CONTRADICTORIO Nº5

ML Pintura al esmalte en tubería de gas en cocinas.

36 VIVIENDAS

362 ml de pintura en tubería de gas a	6,89 €/ml	2.494,18 €
---------------------------------------	-----------	------------

45 VIVIENDAS

360 ml de pintura en tubería de gas a	6,89 €/ml	2.480,40 €
---------------------------------------	-----------	------------

68 VIVIENDAS

725 ml de pintura en tubería de gas a	6,89 €/ml	4.995,25 €
---------------------------------------	-----------	------------

Suma		9.969,83 €
------	--	------------

19% G.G y B.I		1.894,27 €
---------------	--	------------

Suma		11.864,10 €
------	--	-------------

Redondeo		<0,10> €
----------	--	----------

Total		11.864,00 €
--------------	--	--------------------

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº 5 a la cantidad de **once mil ochocientos sesenta y cuatro euros.**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF



Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela



FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.


ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO N°6

Suministro y colocación de bolardos de acero en garajes, según inspecciona de la Comunidad de Madrid en garajes

20 uds suministro y colocación de bolardos a 295,38 €/ud	5.907,60 €
Suma	5.907,60 €
19% G.G y B.I	1.122,44 €
Suma	7.030,04 €
Redondeo	<0,04> €
Total	7.030,00 €

Asciende el siguiente PRECIO CONTRADICTORIO N° 6 a la cantidad de **Siete mil treinta euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela



CONSTRUCCION, S.A.

Fdo: Francisco Mérida Hermoso

ESTUDIO LAMELA, S.E.

PRECIO CONTRADICTORIO N°7 INDICACIONES DE PLANTA DE EMERGENCIA Y PCI

Suministro y colocación de extintores en planta baja de las tres parcelas

3 uds de extintores a	130,25 €/ud	390,75 €
	Suma	390,75 €
19% G.G y B.I		74,24 €
	Suma	465,00 €
	Total	465,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N°7 a la cantidad de **cuatrocientos sesenta y cinco euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

 **FCC** CONSTRUCCIÓN, S.A.
S.A.

Fdo: Francisco Javier Marmoso


ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO N°8 INDICACIONES DE PLANTA DE EMERGENCIA Y PCI

Suministro y colocación de carteles en ascensores y salidas de emergencia

185 uds de carteles a	22,22 €/ud	4.111,95 €
	Suma	4.111,95 €
19% G.G y B.I		781,27 €
	Suma	4.893,25 €
	Redondeo	<0,25> €
	Total	4.893,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N°8 a la cantidad de **Cincuenta y tres mil novecientos setenta euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

 CONSTRUCCIÓN, S.A.

Fdo: Francisco J. La Hermosa


ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO N°9 REJAS Y PASAMANOS

M2 de Suministro y colocación de rejas de ventana, en baños hasta superar cota de 1m de altura en baños, en las parcelas Rb-01 (68 viviendas) y RB-14 (45 viviendas) y Ml de colocación de pasamanos en la parcela RB-14 (36 viviendas) en la escalera de emergencia.

14,75m2 de suministro y colocación de reja a	294,28 €/m2	4.340,74 €
29,50m2 de pintura en reja a	6,89 €/m2	203,25 €
19% G.G y B.I		863,35 €
	Suma	5.407,35 €
	Redondeo	<0,35> €
	Total	5.407,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N°9 a la cantidad de **cinco mil cuatrocientos siete euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

FCC CONSTRUCCION, S.A.
D.P.

Fdo: Francisco Mérida Hermoso

ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO Nº10 RAMPAS

PA de Ejecución de rampa en la vivienda J, del portal 1, de las 45 viviendas y la rampa del portal 2 de salida a garaje

PA de ejecución de Rampas a	882,35 €/ud	882,35 €
	Suma	882,35 €
	19% G.G y B.I	167,65 €
	Suma	1.050,00 €
	Total	1.050,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº 10 a la cantidad de **Mil cincuenta euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

ESTUDIO LAMELA

PRECIO CONTRADICTORIO Nº11 BARRA Y BALDA EN ARMARIO

Ml de suministro y colocación de barra y balda en armarios de las parcelas RB-01, RB-10 y RB-14, según indica la Inspección de la Comunidad de Madrid

287,99 ml de suministro y colocación de balda y barra en armarios de la RB-14 (36 viviendas) a	75,00 €/ml	21.599,25 €
277,98 ml de suministro y colocación de balda y barra en armarios de la RB-10 (45 viviendas) a	75,00 €/ml	20.848,50 €
476,48 ml de suministro y colocación de balda y barra en armarios de la RB-1 (68 viviendas) a	75,00 €/ml	35.736,00 €
	Suma	78.183,75 €
	19% G.G y B.I	14.854,91 €
	Suma	93.038,66 €
	Redondeo	<0,66> €
	Total	93.038,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº11 a la cantidad de **Noventa y tres mil treinta y ocho euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO Nº12 CANAL ISABEL II

Valoración por el pago ante el Canal de Isabel II, las acometidas y contadores definitivos de agua de las tres parcelas.

Parcela RB-01	2.013,33 €
Parcela RB-10	465,47 €
Parcela RB-14	222,65 €
Suma	2.710,45 €
19% G.G y B.I	513,27 €
Suma	3.214,72 €
Redondeo	<0,72> €
Total	3.214,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO a la cantidad de **tres mil doscientos catorce euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

Fdo: [Firma] Valdemoro

ESTUDIO LAMELA

PRECIO CONTRADICTORIO Nº13. CARTELES CALLES

Suministro y colocación de carteles de calles según indicaciones del Ayuntamiento de Valdemoro, en las parcelas RB-1 (68 viviendas), RB-10 (45 viviendas) y RB-14 (36 viviendas)

3 uds suministro carteles de calle s/Ayto a 148,90 €/ud	446,70 €
3 uds colocación carteles de calle s/Ayto a 36,00 €/ud	108,00 €
Suma	554,70 €
19% G.G y B.I	105,47 €
Suma	660,09 €
Redondeo	<0,09> €
Total	660,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº 13 a la cantidad de **Seiscientos sesenta euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela



CONSTRUCCIÓN, S.A.

Fdo: Es. Valdemoro

ESTUDIO LAMELA

PRECIO CONTRADICTORIO N°14. PASEO DOTACIONAL

PA de ejecución de acera en la zona dotacional junto a la RB-01, y relleno de grava en la misma zona.

52,23 m2 de suministro de baldosa 20x20 a 8,40 €/m2	438,73 €
71,5 m2 se colocación de baldosa 20x20 a 52,46 €/m2	3.751,16 €
14,5 m3 se arena de río para ejecución a 24,75 €/m3	358,87 €
32 sacos de cemento gris a 6,97 €/ud	223,04 €
66 ml suministro de bordillo 14x20 a 4,80 €/ml	316,80 €
60 ml colocación de bordillo 14x20 a 13,50 €/ml	810,00 €
7 m3 de excavación de tierras para acera a 23,02 €/m3	161,14 €
7 m3 de hormigonado de solera acera a 74,25 €/m3	519,75 €
9.h de maquina para ejecución de zanjas a 54,00 €/h	378,00 €
82 m3 de zahorra para relleno de calle a 31,50 €/m3	2.583,00 €
7h de maquina extendiendo grava a 54,00 €/h	378,00 €
18h de personal extendiendo grava a 45€/h	810,00€
8h de personal en compactación de tierras a 54,00€/h	432,00 €
Suma	8.739,49 €
19% G.G y B.I	1.660,50 €

Suma	10.440,72 €
-------------	--------------------

Redondeo	<0,72> €
----------	----------

Total	10.440,00 €
--------------	--------------------

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO a la cantidad de **Diez mil cuatrocientos cuarenta euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

 **FCC Construcción, S.A.**
CONSTRUCCIÓN, S.A.


Estudio Lamela

ESTUDIO LAMELA

PRECIO CONTRADICTORIO N°15. EJECUCION DE BARBACANAS

P.A. Ejecución de paso de carruajes con demolición de hormigón, excavación de tierras, transporte a vertedero con canon del mismo, relleno de hormigón para base, demolición y colocación de bordillo de barbacana y suministro y colocación de loseta a

1 Ud de demolición de solera	1.605,00
1 Ud de excavación de tierras con transporte a vertedero	873,00
1 Ud de solera de hormigón	2.610,20
1 Ud de demolición de bordillo	609,00
1 Ud de colocacion de bordillo	1.305,00
1 Ud de colocacion de losetas de acera	1.698,47

Suma 8.700,67 €

19% G.G y B.I 1.653,13 €

Total 10.353,80 €

5 Uds de ejecución de paso de carruajes

Suma Total 51.769,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO N°15 a la cantidad de **Cincuenta y un mil seiscientos setenta y nueve euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela



CONSTRUCCIÓN, S.A.

Fdo: Francisco Javier Hormoso

ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO N°16. VALLADO METÁLICO

Vallado con cerramiento metálico de iguales características al ya colocado en cerramiento exterior de parcelas (P.Contradictorio nº220) con postes anclados al terreno natural, recibidos con hormigón en medianera entre parcelas RB-10 y RB-12

52,97 ml de cerramiento metálico a 69,96 €/ml	3.705,78 €
PA modificación de instalación eléctrica y de puerta de vehículos, anclado al muro existente...	7.146,97 €
Suma	10.852,75 €
19% G.G y B.I	2.062,02 €
Suma	12.914,77 €
Redondeo	<0,77> €
Total	12.914,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO nº16 a la cantidad de **doce mil novecientos catorce euros**

Madrid, 20 de Octubre de 2.008

Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

Estudio Lamela

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Fdo: Francisco José de Nermoso

ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO Nº17.GUARDERIA Y MANTENIMIENTO
HASTA EL 31/10/2008

Gastos de guardería 24 horas desde 01/07/2008 a 31/10/2008 (4 meses)		
a.....	17.739 €/mes	70.956,00 €
	Suma	70.956,00 €
19% G.G y B.I.		13.481,64 €
	Suma	84.437,64 €
	Redondeo	<0,64> €
	Total	84.437,00 €

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº17 a la cantidad de **ciento sesenta y siete mil seiscientos treinta y seis euros**


Madrid, 20 de Octubre de 2.008



Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

Proyecto 2004

FCC Construcción, S.A.

 CONSTRUCCIÓN, S.A.
 Valdemoro

Estudio Lamela


 ESTUDIO LAMELA, S.L.

PRECIO CONTRADICTORIO Nº250

Ud de escalera de cubrición de salida de emergencia de la parcela RB-14 (36 viviendas) a base de perfiles metálicos lacados en tubos de 50x2, incluso policarbonato de 16mm con juntas estancas entre techos y laterales, todo ello incluido el suministro y colocación, según definición de la DF

1 ud de cubrición de escalera de emergencia con policarbonato	6.680,00 €
Suma	6.680,00 €
19% G.G y B.I	1.269,00 €
VALORACION	Total 7.949,00 €

2 uds de escaleras a 7.949,00 €	Total 15.898,00 €
---------------------------------	--------------------------

Asciende el presente PRECIO CONTRADICTORIO Nº 250 a la cantidad de quince mil ochocientos noventa y ocho euros.

Madrid, 22 de Mayo de 2.008


Conforme
La Propiedad

Conforme
La Contrata

Conforme
La DF

PROYECTO 2004 S. COOP.
C.V. 54194089

Proyecto 2004



CONSTRUCCIÓN, S.A.
P.P.

Edo: Francisco María Hermoso

FCC Construcción, S.A.

e.r. ESTUDIO LIMEU